

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Febrero 19 de 2021															
Fecha Suscripción del Contrato:	23 de noviembre de 2020															
Contrato No:	113-2020															
Nombre del Contratista:	CARLOS ANDRES GONZALES ORDUZ – METALICAS ORDUZ Y ESTRUCTURAS															
Nit o CC del Contratista:	80.124.902															
Objeto del Contrato:	Contratar la adquisición e instalación de estantería modular tipo industrial para los archivos de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS.															
Valor del Contrato:	Cincuenta y cuatro millones ciento treinta y siete mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte (\$54.137.862), monto que incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.															
Adición:	A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 113-2020 <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>Adición 1</td><td>\$ 17,059,840</td><td>1</td><td>17 de diciembre de 2020</td></tr><tr><td>Total, Valor Adiciones</td><td>\$ 17,059,840</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	Adición 1	\$ 17,059,840	1	17 de diciembre de 2020	Total, Valor Adiciones	\$ 17,059,840		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación													
Adición 1	\$ 17,059,840	1	17 de diciembre de 2020													
Total, Valor Adiciones	\$ 17,059,840															
Plazo:	La duración del contrato será hasta el 31 de enero de 2021, contados a partir de la suscripción de acta de inicio, previa legalización del contrato.															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato No 113-2020 <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>1 mes</td><td>31 de enero de 2021</td><td>1</td><td>18 de diciembre de 2020</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	1 mes	31 de enero de 2021	1	18 de diciembre de 2020		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
1	1 mes	31 de enero de 2021	1	18 de diciembre de 2020												
Periodo de evaluación del informe:	Enero de 2021															

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Obligaciones cumplidas por el contratista:														
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td>12%</td> </tr> </table>	PORCENTAJE EJECUTADO	12%											
	PORCENTAJE EJECUTADO	12%												
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$ 37,078,022</td> </tr> <tr> <td>Valor Total de las adiciones</td> <td>\$ 17,059,840</td> </tr> <tr> <td>Valor total del Contrato</td> <td>\$ 54,137,862</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$ 6,600,002</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 47,537,860</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 37,078,022	Valor Total de las adiciones	\$ 17,059,840	Valor total del Contrato	\$ 54,137,862	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 6,600,002	Valor pendiente por ejecutar	\$ 47,537,860	
	CONCEPTO	VALOR												
	Valor Inicial del Contrato	\$ 37,078,022												
	Valor Total de las adiciones	\$ 17,059,840												
Valor total del Contrato	\$ 54,137,862													
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 6,600,002													
Valor pendiente por ejecutar	\$ 47,537,860													
AVANCES: Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista, en el mes de enero de 2021 no registra facturas objeto del contrato.														
Cumplimiento pago de Parafiscales: A la fecha, CARLOS ANDRES GONZALES ORDUZ – METALICAS ORDUZ Y ESTRUCTURAS, ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.														
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere ajustes</td> </tr> </table>			Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere ajustes				
	Satisfactorio													
X	Bueno													
	Regular													
	Requiere ajustes													



Sergio Jordan Quijano
 Vicepresidente Administrativo y Financiero
 Supervisor