

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	30/11/2022
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	30/06/2022
<b>Contrato No:</b>	040-2022
<b>Nombre del Contratista:</b>	CONSORCIO ROM PP
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	901.597.430-4
<b>Objeto del Contrato:</b>	Prestar el servicio de Reparaciones, Obras y Mantenimientos (ROM) y arreglos locativos para los inmuebles de la Regional Suroccidente, sujetos de administración por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS., de conformidad con el pliego de condiciones del Concurso Público 3 de 2022, la propuesta presentada y el contrato.
<b>Valor del Contrato:</b>	Hasta por un valor de QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS (\$560,000,000.00), incluido el AIU, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.
<b>Adición:</b>	N/A
<b>Plazo:</b>	La duración del contrato será de doce (12) meses o hasta el agotamiento del presupuesto asignado para cada regional, lo que ocurra primero, contado a partir de la firma del acta de inicio, previa suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías a que haya lugar.
<b>Prórrogas:</b>	N/A
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Periodo del 30/10/2022 hasta 30/11/2022
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	El contratista ha cumplido con todas las Obligaciones Generales y Específicas estipuladas en el Pliego de Condiciones del Concurso Público N° 3 de 2022.
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	Según el presupuesto asignado al contrato, se presenta el siguiente cuadro de ejecución y avance:

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

CUADRO RESUMEN 30/12/2022			
ESTADO	INCAUTADO	EXTINTO	TOTAL
APROBADO PENDIENTE DE INICIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EN OBRA	\$ 21,118,191.00	\$ 34,357,258.00	\$ 55,475,449.00
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 448,000,000	\$ 112,000,000	\$ 560,000,000.00
PORCENTAJE EJECUCION	0%	0%	0%
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 0.00		
TOTAL, EJECUTADO	\$ 0.00		
RESTANTE	\$ 560,000,000		

El contrato se encuentra en un 41% de avance físico, este se ha consistido en la visita y elaboración de presupuestos de los siguientes predios:

FMI	DIRECCION	TIPO DE SOLICITUD	FECHA DE VISITA
252-589	LOTE CALLE MOSQUERA Y PUENTE EL PROGRESO CALLE 9 CARRERA 9 TUMACO NARIÁ'O	SOLICITUD ROM	27/07/2022
370-508292	AVENIDA 5 37 AN 42 APARTAMENTO 201 SEGUNDO PISO EDIFICIO MARIA DEL CARMEN PRO HORIZONTAL	QUERELLA	13/07/2022
370-460811	AP 1101 C CON LA ALQUERIA AG B CR 83 6 50	AFECTACIÓN A TERCERO	30/08/2022
370-363428	CS 1 CON BRISAS DEL REFUGIO CL 2 A 65 99	SOLICITUD ROM	13/07/2022
370-7581	AV 4 NORTE 26 20 22	AFECTACIÓN A TERCERO	13/07/2022
370-792687	CARRERA 65A 12 A 10 EDIFICIO BIFAMILIAR GIL LOPEZ PROPIEDAD HORIZONTAL	SOLICITUD ROM	13/07/2022
370-448849	AP 1201 TR B CON TORRES DE ALICANTE CL 9 44 56 60	TUTELA	30/08/2022
370-363432	CS 5 CON BRISAS DEL REFUGIO CL 2A 65 69	SOLICITUD ROM	13/07/2022
370-113750	LC ED LA FLORA CL 38 N 4 66	SOLICITUD ROM	13/07/2022
370-363429	CS 2 CON BRISAS DEL REFUGIO CL 2 A 65 99	SOLICITUD ROM	13/07/2022
370-99466	AV DEL RIO 6 65 OESTE CS LT	AFECTACIÓN A TERCERO	13/07/2022
370-138954	KR 3 O 5 204/222/220 AP 1001 ED LAS ARBOLEDAS.	AFECTACIÓN A TERCERO	25/07/2022
370-573561	OF 1202 PS 12 CENTRO FINANCIERO LA ERMITA CR 3 12 40 52 60 64 Y CL 13 3 10 18 22 36	SOLICITUD ROM	08/07/2022
370-239987	LOCAL AFECTADO POR EL APARTAMENTO 202 A EDIFICIO SULAY	AFECTACIÓN A TERCERO	10/08/2022
370-872686	CL 67 NORTE 2 A 50 AP 302 TO A CO PORTAL DEL RIO VIS	SOLICITUD ROM	10/08/2022
370-223111	CALLE 14 37 132 APTO 213 BLOQUE 7 EDIF MULTIFAMILIAR NUEVA	SOLICITUD ROM	30/08/2022
370-413384	CALLE 13B 66 B 56 APTO A 802 CONJUNTO MULTIFAMILIAR BOSQUES DE LA FONTANA	ACCIÓN DE TUTELA	19/09/2022

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

370-187698	KR 2B 5-22 CASA ESTATUA BELALCAZAR	SOLICITUD ROM	19/09/2022
370-166772	APARTAMENTO 602 DEL EDIFICIO BACHUE	AFECTACIÓN A TERCERO	30/08/2022
370-129965	APARTAMENTO 202 J SAMAN	SOLICITUD ROM	30/08/2022
370-166772	APARTAMENTO 201 BACHUE	AFECTACIÓN A TERCERO	30/08/2022
370-166772	APARTAMENTO 701 EDIFICIO BACHUE	SOLICITUD ROM	19/09/2022
370-129965	APARTAMENTO 102 D SAMAN	SOLICITUD ROM	30/08/2022
370-129965	APARTAMENTO 202 J SAMAN	SOLICITUD ROM	30/08/2022
370-129965	APARTAMENTO 201 G SAMAN	SOLICITUD ROM	30/08/2022
370-565595	CL 62N 3E 02 08 DEPOSITO O BG (AP 201) ED BIFAMILIAR MARIA ISABEL P.H.	SOLICITUD ROM	08/08/2022
378-8840	MOTEL AMORES CORREGIMIENTO JUANCHITO CR 8 94 120	QUERELLA	10/08/2022
378-40448	MOTEL LA ESTRELLA KM Y VIA CASCADA DE CANDELARIA	INSPECTORA DE RIESGOS CANDELARIA	10/08/2022
370-370311	CL 2 66 B 19 AP 302B	SOLICITUD ROM	30/08/2022
370-220451	AP 101 ED TORRE DE CRISTAL DG 27 27 104 CL 4 B 27 104	SOLICITUD ROM	08/08/2022
370-901604	CL 28 100 133 AP 103 TO 4 CO MONTEMADERO ET II	SOLICITUD ROM	08/08/2022
370-434991	AV 9 28 N 60	SOLICITUD ROM	19/09/2022
370-166772	LOCAL 2 EDIFICIO BACHUE	SOLICITUD ROM	19/09/2022
370-40701	AV 5 NORTE 21 N 52	AFECTACION A TERCEROS	09/11/2022
370-535993	AVENIDA 10 NORTE 15A 55 CONJ RES SANTORINI PRO HORZ APTO 204 SEGUNDO PISO	AFECTACION A TERCEROS	09/11/2022
370-364375	AP 201 ED ALICANTE CL 2 OE 5 06	AFECTACION A TERCEROS	15/11/2022
370-211546	KR 83 E 15 126 INGENIO II	SOLICITUD ROM	06/12/2022
370-348021	BG 08 Y OF CON BODEGAS ARROYOHONDO CL 11 32 47	SOLICITUD ROM	06/12/2022
370-348019	BG 6 Y OF CON BODEGAS ARROYOHONDO CL 11 32 47	SOLICITUD ROM	06/12/2022

Visitas de las cuales se han aprobado las obras de los siguientes inmuebles, que se encuentran en actual ejecución.

	FMI	DIRECCION	VALOR	ESTADO
1	370-113750	ED LA FLORA CL 38 N 4 66 APTO 201	\$ 5,537,858.00	INCAUTADO
2	370-573561	OFICINA PISO 12 SAE CALI CR 3 #12-40	\$ 11,017,757.00	INCAUTADO
3	370-872686	CL 67 NORTE 2 A 50 AP 302 TO A CO PORTAL DEL RIO VIS	\$ 4,562,576.00	INCAUTADO
1	370-363432	CS 5 CON BRISAS DEL REFUGIO CL 2A 65 69	\$ 13,054,363.00	EXTINTO
2	370-363429	CS 2 CON BRISAS DEL REFUGIO CL 2 A 65 99	\$ 14,506,725.00	EXTINTO
3	370-166772	AP 201 ED BACHUE CR 39 5E 46	\$ 2,814,172.00	EXTINTO
4	370-166772	AP 602 ED BACHUE CR 39 5E 46	\$ 2,629,792.00	EXTINTO
5	370-239987	EDIF. SULAY , APARTAMENTO 202 TORRE A-K 25 6 W	\$ 1,352,206.00	EXTINTO
TOTAL			\$ 55,475,449.00	

Se realizan reuniones de seguimiento los días 07/07/2022, 29/08/2022 y 29/09/2022 y 01/11/2022 se anexan actas de reunión en las que se detallan los temas tratados.

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realiza conforme a los riesgos identificados en los términos de referencia del contrato:				
	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
	Presentación APU muy elevado y no baja precio	Solicitud y revisión de APU	Correos electrónicos, bases de control	No	
	Modificación de impuestos, cargas parafiscales, tributos,	Especificado en los estudios o términos de referencia.		No	
	Fallas en telecomunicaciones			No	
	Problema en las vías de acceso			No	
	Disponibilidad de medios de transporte para transitar y acceder a los sitios indicados			No	
	No permiten el ingreso a los predios objeto de ROM			No	
	Errores en la ejecución de las obras por subcontratación	visita de supervisión		No	
	Accidente ocasionado a un mueble por cuenta del contratista o subcontratista			No	
	Falla de proveedores			No	
	Altos costos de los proveedores			No	
	Paro, huelga, protesta			No	
	Variación en las tasas de cambio, inflación por cambio de año, variaciones de precios en la construcción			No	
	Dificultad en encontrar mano de obra			No	
	Mano de obra extranjera, sin permisos para trabajo			No	
	Fallas en los cálculos de los valores estimados en la propuesta económica	Revisión y solicitud de corrección	Correo electrónico	No	
	Fallas en los cálculos de los valores estimados en la propuesta económica	revisión y solicitud de corrección	Correo electrónico	No	
	Falta de ítem en la propuesta presentada			No	


## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Evento natural que dañe materiales			No	
	Evento de fuego por causa de mala ejecución de actividades			No	
	Evento de inundación por mala ejecución			No	
	Daños ambientales por disposición de residuos			No	
	Daño a tercero producto de operación normal del contratista			No	
	Enfermedad a causa de insectos, roedores u otros animales que se encuentren en la zona			No	
	Enfermedades por causa climática o enfermedad general			No	
	Robo de material o elementos personales o laborales del contratista o subcontratista			No	
	No pago a subcontratista			No	
	Mala ejecución de subcontratista			No	
	Desvinculación de personal del contratista o subcontratista			No	
	Atentados, derrames, explosiones, fallas mecánicas de carácter súbito y accidental			No	
	Contratación posterior del contratista por un tercero relacionado o no por la SAE			No	
	Accidente laboral menor			No	
	Accidente laboral mayor			No	
	Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros			No	
	Aumento de personal para cumplir con tiempos			No	
	Garantías por fallas o errores en la ejecución de actividades			No	
Gastos administrativos altos			No		
<p>En caso de materialización de algún riesgo se reportará de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.</p>					
<p><b>Cumplimiento de pago de Parafiscales :</b></p>	<p>Si bien es cierto no se han realizado pagos al contrista, el mismo se encuentra al día de conformidad con los documentos anexos a este informe.</p>				


## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de Cumplimiento:**

No se han gestionado, por cuanto el contratista no ha facturado ninguna obra, por las razones expuestas en el punto de porcentaje de ejecución y avances.



**Supervisor**  
**Luis Alfonso Mejía Motato**  
Gerente Regional Suroccidente



**Apoyo a la Supervisión**  
**Laura Maria Herrera Bello**  
Coordinadora Comercial Regional Suroccidente



**Apoyo a la Supervisión**  
**Paula Andrea Betancur Cruz**  
Profesional II

**ASUNTO:** Informe de supervisión de contrato No. 040-2022

**REVISÓ:** Laura Maria Herrera Bello y Monica Andrea Gonzalez Bedoya

**ELABORÓ:** Paula Andrea Betancur Cruz

**ARCHIVO:** 170.124.04

**ANEXO:** Certificados de pagos de parafiscales y actas de reuniones de seguimiento

## LISTADO DE ASISTENCIA – REUNIONES INTERNAS / EXTERNAS

TEMA: CTO 040-2022

LUGAR: VIRTUAL

FECHA: 02/11/2022

### Aviso de Privacidad







La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. con domicilio en la Ciudad de Bogotá, Colombia, actúa y es Responsables del Tratamiento de los datos personales.

Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados de manera directa o a través de terceros designados, entre otras, y de manera meramente enunciativa para las siguientes finalidades directas e indirectas relacionadas con el objeto y propósitos de La Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios y demás actividades relacionadas con las funciones propias de La Sociedad de Activos Especiales S.A.S.; Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados con los ofrecidos o que tenga La Sociedad de Activos Especiales S.A.S.; Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros contratistas, contratantes, clientes, proveedores, y colaboradores; Informar sobre cambios de los servicios de La Sociedad de Activos Especiales S.A.S.; Evaluar la calidad del servicio, y; Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo de los servicios y productos ofrecidos por La Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Se informa a los titulares de información que pueden consultar el Manual de Tratamiento de Datos Personales de La Sociedad de Activos Especiales S.A.S, que contiene las políticas para el tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos de consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos. Ver la Web [www.saesas.gov.co](http://www.saesas.gov.co).

### RELACION DE ASISTENTES

No.	Nombre	Cargo	Entidad	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1	Genesis María Largo	Arquitecta	Consorcio ROM PP	Arq.1suroccidenterise@gmail.com		
2	Luis Fernando Neuta	Ingeniero	Consorcio ROM PP	rom3.suroccidente@gmail.com		
3	Juan Camilo Otalvaro	Arquitecto	Consorcio ROM PP	arq.juanotalvaro@gmail.com		
4	Walter Mauricio Henao	Profesional	SAE	whenao@saesas.gov.co		
5	Sergio Arteaga Ramirez	Profesional	SAE	sarteaga@saesas.gov.co		
6	Paula Andrea Betancur	Profesional	SAE	pbetancur@saesas.gov.co		

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 – 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - [atencionalciudadano@saesas.gov.co](mailto:atencionalciudadano@saesas.gov.co) - [www.saesas.gov.co](http://www.saesas.gov.co)

## LISTADO DE ASISTENCIA – REUNIONES INTERNAS / EXTERNAS

QUIEN CONVOCA LA REUNIÓN: SAE APLICA LA SIGUIENTE CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: SI ☒ NO ☐

**CONFIDENCIALIDAD:** La totalidad de los asuntos tratados, expuestos y debatidos en la presente reunión, así como las opiniones expresadas por los participantes en la misma, tienen el carácter de confidenciales, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes no divulgar ninguna información so pena de las sanciones legales a que haya lugar. De igual manera, ningún asistente está autorizado para dar declaraciones a la opinión pública a través de ningún medio, salvo autorización expresa de la Sociedad de Activos Especiales, SAE SAS.

## ACUERDOS Y SERVICIOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se revisan ítems no previstos, específicamente revisiones de la SAE vs contratista.			
No.	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	Envío de observaciones a ítems no previstos enviados por la SAE.	04/11/2022	CONTRATISTA
OBSERVACIONES			



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830500675	8	PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS EU	AUTOPISTA NORTE NO. 120-07 INT. 1	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6125735	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-11	1763648034	E	9442814000	2022/11/18	2022/11/18	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4.034.900

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830500675	8	PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS EU	AUTOPISTA NORTE NO. 120- D7 INT. 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6125735	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión Salud 2022-11	1763648034	9442814200	E		2022/11/18	2022/11/18	BANCO DANVIVIENDA	0	\$4,034,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$2,282,400	\$0	\$0	\$0	\$2,282,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$500,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$988,800	\$0	\$0	\$0	\$988,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$793,600	\$0	\$0	\$0	\$793,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$533,600	\$0	\$0	\$0	\$533,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	\$533,600	\$0	\$0	\$0	\$533,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$598,900	\$0	\$0	\$0	\$598,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	\$598,900	\$0	\$0	\$0	\$598,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	\$620,000	\$0	\$0	\$0	\$620,000
COMPENSAR	EPS008	860,046,942	7	2	\$128,800	\$0	\$0	\$0	\$128,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$247,800	\$0	\$0	\$0	\$247,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$62,400	\$0	\$0	\$0	\$62,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$56,000	\$0	\$0	\$0	\$56,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$45,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000
TOTAL			8	8	\$4,034,900	\$0	\$0	\$0	\$4,034,900



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830037322	8	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA.	AUTOPISTA NORTE No 120-07 INT 1	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6125735	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-11	1749725176	9442595167	E	2022/11/08	3022/11/10	BANCO DAVIVIENDA	2	\$8,804,100

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830037322	8	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA	AUTOPISTA NORTE No 120-07 INT 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6125735	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-10	2022-11	1749725176	9442595367			2022/11/08	2022/11/10	BANCO DAVIVIENDA	2
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					10	\$5,126,500	\$10,500	\$0	\$5,137,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$2,112,000	\$4,300	\$0	\$2,116,300
PORVENIR		230301	800,224,808	8	7	\$2,220,900	\$4,500	\$0	\$2,225,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$793,600	\$1,700	\$0	\$795,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					11	\$1,127,400	\$2,300	\$0	\$1,129,700
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	11	\$1,127,400	\$2,300	\$0	\$1,129,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					11	\$1,286,100	\$2,600	\$0	\$1,288,700
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	11	\$1,286,100	\$2,600	\$0	\$1,288,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					10	\$1,246,100	\$2,600	\$0	\$1,248,700
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	3	\$288,800	\$600	\$0	\$289,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$186,700	\$400	\$0	\$187,100
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	4	\$233,400	\$500	\$0	\$233,900
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$537,200	\$1,100	\$0	\$538,300
TOTAL					11	\$8,786,100	\$18,000	\$0	\$8,804,100