

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	30/12/2022
Fecha Suscripción del Contrato:	30/06/2022
Contrato No:	040-2022
Nombre del Contratista:	CONSORCIO ROM PP
Nit o CC del Contratista:	901.597.430-4
Objeto del Contrato:	Prestar el servicio de Reparaciones, Obras y Mantenimientos (ROM) y arreglos locativos para los inmuebles de la Regional Suroccidente, sujetos de administración por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS., de conformidad con el pliego de condiciones del Concurso Público 3 de 2022, la propuesta presentada y el contrato.
Valor del Contrato:	Hasta por un valor de QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS (\$560,000,000.00), incluido el AIU, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.
Adición:	N/A
Plazo:	La duración del contrato será de doce (12) meses o hasta el agotamiento del presupuesto asignado para cada regional, lo que ocurra primero, contado a partir de la firma del acta de inicio, previa suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías a que haya lugar.
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Periodo del 30/11/2022 hasta 30/12/2022
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El contratista ha cumplido con todas las Obligaciones Generales y Específicas estipuladas en el Pliego de Condiciones del Concurso Público N° 3 de 2022.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	Según el presupuesto asignado al contrato, se presenta el siguiente cuadro de ejecución y avance:

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

CUADRO RESUMEN 30/12/2022			
ESTADO	INCAUTADO	EXTINTO	TOTAL
APROBADO PENDIENTE DE INICIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EN OBRA	\$ 21,118,191.00	\$ 34,357,258.00	\$ 55,475,449.00
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 448,000,000	\$ 112,000,000	\$ 560,000,000.00
PORCENTAJE EJECUCION	0%	0%	0%
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 0.00		
TOTAL, EJECUTADO	\$ 0.00		
RESTANTE	\$ 560,000,000		

El contrato se encuentra en un 50% de avance físico, este se ha consistido en la visita y elaboración de presupuestos de los siguientes predios:

FMI	DIRECCION	TIPO DE SOLICITUD	FECHA DE VISITA
252-589	LOTE CALLE MOSQUERA Y PUENTE EL PROGRESO CALLE 9 CARRERA 9 TUMACO NARIÁ'O	SOLICITUD ROM	27/07/2022
370-508292	AVENIDA 5 37 AN 42 APARTAMENTO 201 SEGUNDO PISO EDIFICIO MARIA DEL CARMEN PRO HORIZONTAL	QUERELLA	13/07/2022
370-460811	AP 1101 C CON LA ALQUERIA AG B CR 83 6 50	AFECTACIÓN A TERCERO	30/08/2022
370-363428	CS 1 CON BRISAS DEL REFUGIO CL 2 A 65 99	SOLICITUD ROM	13/07/2022
370-7581	AV 4 NORTE 26 20 22	AFECTACIÓN A TERCERO	13/07/2022
370-792687	CARRERA 65A 12 A 10 EDIFICIO BIFAMILIAR GIL LOPEZ PROPIEDAD HORIZONTAL	SOLICITUD ROM	13/07/2022
370-448849	AP 1201 TR B CON TORRES DE ALICANTE CL 9 44 56 60	TUTELA	30/08/2022
370-363432	CS 5 CON BRISAS DEL REFUGIO CL 2A 65 69	SOLICITUD ROM	13/07/2022
370-113750	LC ED LA FLORA CL 38 N 4 66	SOLICITUD ROM	13/07/2022
370-363429	CS 2 CON BRISAS DEL REFUGIO CL 2 A 65 99	SOLICITUD ROM	13/07/2022
370-99466	AV DEL RIO 6 65 OESTE CS LT	AFECTACIÓN A TERCERO	13/07/2022
370-138954	KR 3 O 5 204/222/220 AP 1001 ED LAS ARBOLEDAS.	AFECTACIÓN A TERCERO	25/07/2022
370-573561	OF 1202 PS 12 CENTRO FINANCIERO LA ERMITA CR 3 12 40 52 60 64 Y CL 13 3 10 18 22 36	SOLICITUD ROM	08/07/2022
370-239987	LOCAL AFECTADO POR EL APARTAMENTO 202 A EDIFICIO SULAY	AFECTACIÓN A TERCERO	10/08/2022
370-872686	CL 67 NORTE 2 A 50 AP 302 TO A CO PORTAL DEL RIO VIS	SOLICITUD ROM	10/08/2022
370-223111	CALLE 14 37 132 APTO 213 BLOQUE 7 EDIF MULTIFAMILIAR NUEVA	SOLICITUD ROM	30/08/2022
370-413384	CALLE 13B 66 B 56 APTO A 802 CONJUNTO MULTIFAMILIAR BOSQUES DE LA FONTANA	ACCIÓN DE TUTELA	19/09/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

370-187698	KR 2B 5-22 CASA ESTATUA BELALCAZAR	SOLICITUD ROM	19/09/2022
370-166772	APARTAMENTO 602 DEL EDIFICIO BACHUE	AFECTACIÓN A TERCERO	30/08/2022
370-129965	APARTAMENTO 202 J SAMAN	SOLICITUD ROM	30/08/2022
370-166772	APARTAMENTO 201 BACHUE	AFECTACIÓN A TERCERO	30/08/2022
370-166772	APARTAMENTO 701 EDIFICIO BACHUE	SOLICITUD ROM	19/09/2022
370-129965	APARTAMENTO 102 D SAMAN	SOLICITUD ROM	30/08/2022
370-129965	APARTAMENTO 202 J SAMAN	SOLICITUD ROM	30/08/2022
370-129965	APARTAMENTO 201 G SAMAN	SOLICITUD ROM	30/08/2022
370-565595	CL 62N 3E 02 08 DEPOSITO O BG (AP 201) ED BIFAMILIAR MARIA ISABEL P.H.	SOLICITUD ROM	08/08/2022
378-8840	MOTEL AMORES CORREGIMIENTO JUANCHITO CR 8 94 120	QUERELLA	10/08/2022
378-40448	MOTEL LA ESTRELLA KM Y VIA CASCADA DE CANDELARIA	INSPECTORA DE RIESGOS CANDELARIA	10/08/2022
370-370311	CL 2 66 B 19 AP 302B	SOLICITUD ROM	30/08/2022
370-220451	AP 101 ED TORRE DE CRISTAL DG 27 27 104 CL 4 B 27 104	SOLICITUD ROM	08/08/2022
370-901604	CL 28 100 133 AP 103 TO 4 CO MONTEMADERO ET II	SOLICITUD ROM	08/08/2022
370-434991	AV 9 28 N 60	SOLICITUD ROM	19/09/2022
370-166772	LOCAL 2 EDIFICIO BACHUE	SOLICITUD ROM	19/09/2022
370-40701	AV 5 NORTE 21 N 52	AFECTACION A TERCEROS	09/11/2022
370-535993	AVENIDA 10 NORTE 15A 55 CONJ RES SANTORINI PRO HORZ APTO 204 SEGUNDO PISO	AFECTACION A TERCEROS	09/11/2022
370-364375	AP 201 ED ALICANTE CL 2 OE 5 06	AFECTACION A TERCEROS	15/11/2022
370-211546	KR 83 E 15 126 INGENIO II	SOLICITUD ROM	06/12/2022
370-348021	BG 08 Y OF CON BODEGAS ARROYOHONDO CL 11 32 47	SOLICITUD ROM	06/12/2022
370-348019	BG 6 Y OF CON BODEGAS ARROYOHONDO CL 11 32 47	SOLICITUD ROM	06/12/2022

Visitas de las cuales se han aprobado las obras de los siguientes inmuebles, que se encuentran en actual ejecución.

	FMI	DIRECCION	VALOR	ESTADO
1	370-113750	ED LA FLORA CL 38 N 4 66 APTO 201	\$ 5,537,858.00	INCAUTADO
2	370-573561	OFICINA PISO 12 SAE CALI CR 3 #12-40	\$ 11,017,757.00	INCAUTADO
3	370-872686	CL 67 NORTE 2 A 50 AP 302 TO A CO PORTAL DEL RIO VIS	\$ 4,562,576.00	INCAUTADO
1	370-363432	CS 5 CON BRISAS DEL REFUGIO CL 2A 65 69	\$ 13,054,363.00	EXTINTO
2	370-363429	CS 2 CON BRISAS DEL REFUGIO CL 2 A 65 99	\$ 14,506,725.00	EXTINTO
3	370-166772	AP 201 ED BACHUE CR 39 5E 46	\$ 2,814,172.00	EXTINTO
4	370-166772	AP 602 ED BACHUE CR 39 5E 46	\$ 2,629,792.00	EXTINTO
5	370-239987	EDIF. SULAY , APARTAMENTO 202 TORRE A-K 25 6 W	\$ 1,352,206.00	EXTINTO
TOTAL			\$ 55,475,449.00	

Se realizan reuniones de seguimiento los días 07/07/2022, 29/08/2022 y 29/09/2022 y 01/11/2022 se anexan actas de reunión en las que se detallan los temas tratados.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realiza conforme a los riesgos identificados en los términos de referencia del contrato:				
	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
	Presentación APU muy elevado y no baja precio	Solicitud y revisión de APU	Correos electrónicos, bases de control	No	
	Modificación de impuestos, cargas parafiscales, tributos,	Especificado en los estudios o términos de referencia.		No	
	Fallas en telecomunicaciones			No	
	Problema en las vías de acceso			No	
	Disponibilidad de medios de transporte para transitar y acceder a los sitios indicados			No	
	No permiten el ingreso a los predios objeto de ROM			No	
	Errores en la ejecución de las obras por subcontratación	visita de supervisión		No	
	Accidente ocasionado a un mueble por cuenta del contratista o subcontratista			No	
	Falla de proveedores			No	
	Altos costos de los proveedores			No	
	Paro, huelga, protesta			No	
	Variación en las tasas de cambio, inflación por cambio de año, variaciones de precios en la construcción			No	
	Dificultad en encontrar mano de obra			No	
	Mano de obra extranjera, sin permisos para trabajo			No	
	Fallas en los cálculos de los valores estimados en la propuesta económica	Revisión y solicitud de corrección	Correo electrónico	No	
	Fallas en los cálculos de los valores estimados en la propuesta económica	revisión y solicitud de corrección	Correo electrónico	No	
	Falta de ítem en la propuesta presentada			No	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


	Evento natural que dañe materiales			No	
	Evento de fuego por causa de mala ejecución de actividades			No	
	Evento de inundación por mala ejecución			No	
	Daños ambientales por disposición de residuos			No	
	Daño a tercero producto de operación normal del contratista			No	
	Enfermedad a causa de insectos, roedores u otros animales que se encuentren en la zona			No	
	Enfermedades por causa climática o enfermedad general			No	
	Robo de material o elementos personales o laborales del contratista o subcontratista			No	
	No pago a subcontratista			No	
	Mala ejecución de subcontratista			No	
	Desvinculación de personal del contratista o subcontratista			No	
	Atentados, derrames, explosiones, fallas mecánicas de carácter súbito y accidental			No	
	Contratación posterior del contratista por un tercero relacionado o no por la SAE			No	
	Accidente laboral menor			No	
	Accidente laboral mayor			No	
	Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros			No	
	Aumento de personal para cumplir con tiempos			No	
	Garantías por fallas o errores en la ejecución de actividades			No	
Gastos administrativos altos			No		
En caso de materialización de algún riesgo se reportará de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.					
Cumplimiento de pago de Parafiscales :	Si bien es cierto no se han realizado pagos al contrista, el mismo se encuentra al día de conformidad con los documentos anexos a este informe.				

Certificación de Cumplimiento:

No se han gestionado, por cuanto el contratista no ha facturado ninguna obra, por las razones expuestas en el punto de porcentaje de ejecución y avances.



Supervisor
Luis Alfonso Mejía Motato
Gerente Regional Suroccidente



Apoyo a la Supervisión
Laura Maria Herrera Bello
Coordinadora Comercial Regional Suroccidente



Apoyo a la Supervisión
Paula Andrea Betancur Cruz
Profesional II

ASUNTO: Informe de supervisión de contrato No. 040-2022

REVISÓ: Laura Maria Herrera Bello y Monica Andrea Gonzalez Bedoya

ELABORÓ: Paula Andrea Betancur Cruz

ARCHIVO: 170.124.04

ANEXO: Certificados de pagos de parafiscales y actas de reuniones de seguimiento

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 830037322	8	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA	AUTOPISTA NORTE No 120-07 INT 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6125735
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	
2022-11	2022-12	1796925502	9443803735	E	2022/12/07	2022/12/06	
						Banco	Valor
						BANCO OAVIVIENDA	\$8.414,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																		
EMPLEADO				NOVEDADES												RIESGOS											PARAFISCALES																							
Nº.	Identificación	Nombre	Inge	ec	te	de	cap	res	cor	sic	ige	ma	vac	ap	ret	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		Total Aportes:																				
																Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Días	Aporte	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF																	
SUCURSAL: PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA (5 Afiliados)																	\$12,694,952	\$2,078,100																									\$0	\$0	\$4,087,300					
Centro de Trabajo: PROTELCA LTDA (5 Afiliados)																	\$12,694,952	\$2,078,100																													\$0	\$0	\$4,087,300	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (5 Afiliados)																	\$12,694,952	\$2,078,100																														\$0	\$0	\$4,087,300
1	CC	1031149361														X	23030 1		\$1,200,000	\$192,000	EPS008	15	\$1,200,000	\$48,000	CCF72	15	\$1,200,000	\$48,000	14-7	15	\$1,200,000	6.960%	\$83,400		\$0	\$0	\$1	\$1,491,900												
2	CC	79905718															21020 1		\$4,666,981	\$793,400	EPS010	30	\$4,666,981	\$186,700	CCF72	30	\$4,666,981	\$186,700	14-7	30	\$4,666,981	6.960%	\$324,900		\$0	\$0	\$1	\$1,491,900												
3	CC	79757810															23030 1		\$3,827,971	\$612,500	EPS005	30	\$3,827,971	\$153,200	CCF72	30	\$3,827,971	\$153,200	14-7	30	\$3,827,971	6.960%	\$266,500		\$0	\$0	\$1	\$1,491,900												
4	CC	28814196															0		\$0	\$0		0	\$0	\$0										\$0	\$0	\$1	\$1,491,900													
5	CC	1048277793															25-14 30		\$3,000,000	\$480,000	EPS008	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF72	30	\$3,000,000	\$120,000	14-7	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800		\$0	\$0	No	\$109,600	\$928,800											

EMPLÉADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ingre	re	tde	a	e	d	p	a	c	i	o	r	e	s	t	i	n	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Tarifla	Aporte	Dias	IBC	Exonerado SENA e CBF	Total Aportes						
SUCURSAL ADMINISTRACION (6 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (6 Afiliados)																																						
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados)																																						
6	CC	79793393																		22030 1		\$1.820.000	\$29.720	EP5008	30	\$1.820.000	\$72.800	CCF72	30	\$1.820.000	\$690.200	\$17.251.529	\$690.200	\$17.251.529	\$90.500	\$0	\$0	\$4.327.300
7	CC	52151497																		25-14		\$9.400.000	\$1.632.000	EP5005	30	\$9.400.000	\$384.000	CCF72	30	\$9.400.000	\$384.000	CCF72	30	\$9.400.000	\$50.200	\$0	\$0	\$4.327.300
8	CC	106974113																		22030 1		\$1.560.000	\$349.600	EP5017	30	\$1.560.000	\$82.400	CCF72	30	\$1.560.000	\$42.400	CCF72	30	\$1.560.000	\$8.200	\$0	\$0	\$2.560.200
9	CC	1010169747																		22030 1		\$1.064.000	\$170.300	EP5017	30	\$1.064.000	\$42.600	CCF72	30	\$1.064.000	\$42.600	CCF72	30	\$1.064.000	\$5.600	\$0	\$0	\$382.600
10	CC	101020340																		22030 1		\$1.957.529	\$313.300	EP5017	30	\$1.957.529	\$78.400	CCF72	30	\$1.957.529	\$78.400	CCF72	30	\$1.957.529	\$10.300	\$0	\$0	\$261.100
11	CC	1070016282																		22030 1		\$1.250.000	\$200.000	EP5017	30	\$1.250.000	\$50.000	CCF72	30	\$1.250.000	\$50.000	CCF72	30	\$1.250.000	\$6.600	\$0	\$0	\$480.400
Total		Afiliados(= 11)																				\$29.946.481	\$4.934.500			\$29.946.481	\$1.198.100			\$30.946.481	\$1.043.900	\$0	\$0	\$8.414.600				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830037322	8	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA	AUTOPISTA NORTE No 120-07 INT 1	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6125735	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2022-11	2022-12	1796925502	9443803375	E	2022/12/07	2022/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$8,414,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					10	\$4,934,500	\$0	\$0	\$4,934,500
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$2,112,000	\$0	\$0	\$2,112,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	7	\$2,028,900	\$0	\$0	\$2,028,900
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$793,600	\$0	\$0	\$793,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					11	\$1,043,900	\$0	\$0	\$1,043,900
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	11	\$1,043,900	\$0	\$0	\$1,043,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					11	\$1,238,100	\$0	\$0	\$1,238,100
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	11	\$1,238,100	\$0	\$0	\$1,238,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					10	\$1,198,100	\$0	\$0	\$1,198,100
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	3	\$240,800	\$0	\$0	\$240,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$186,700	\$0	\$0	\$186,700
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	4	\$233,400	\$0	\$0	\$233,400
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$537,200	\$0	\$0	\$537,200
TOTAL					11	\$8,414,600	\$0	\$0	\$8,414,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 89508675	8	PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS EU	AUTOPISTA NORTE NO. 120-07 INT. 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6125735	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2022-11	2022-12	1806759382	9444107646	2022/12/19	2022/12/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4,034,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes					
No.	Identificación	Nombre	ingresos	de	trabajo	aportes	contribución	ingreso	ma	vacaciones	tri	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		Exonerado SENA e ICBF				
SUCURSAL: PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS EU (9 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: 0.522 (6 Afiliados)																																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																																	
1	CC	52154590											25-14	30	\$1,125,000	\$180,000	EP5002	30	\$1,125,000	\$45,000	14-7	30	\$1,125,000	0.522%			\$7,905,000	\$14,971,981	\$533,600	\$0	\$0	\$1,999,900	
2	CC	1072704210											0	0	\$0	\$0	EP5010	30	\$0	\$61,100			\$0	\$0	0.0000%	\$0	0	\$0	\$5,900	\$0	\$0	\$1	\$275,900
3	CC	79793393											23030	30	\$1,820,000	\$291,200	EP5008	30	\$1,820,000	\$72,800	CCF72	30	\$1,820,000	0.522%			\$9,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$446,400	
4	CC	1064837443											25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF72	30	\$2,000,000	0.522%			\$10,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$490,500	
5	CC	1069741313											23030	30	\$1,560,000	\$249,600	EP5017	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF72	30	\$1,560,000	0.522%			\$8,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$382,600	
6	CC	1070019047											23030	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5037	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF72	30	\$1,400,000	0.522%			\$7,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$343,400	
Centro de Trabajo: BOGOTA (3 Afiliados)																																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																																	
7	CC	799625718											23020	30	\$4,666,981	\$793,600	EP5010	30	\$4,666,981	\$186,700	CCF72	30	\$4,666,981	6.9600%			\$492,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,035,000	
8	CC	1026276399											23030	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5008	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF72	30	\$1,400,000	6.9600%			\$97,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,491,900	
9	CC	28814196											0	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0			\$1,000,000	6.9600%			\$69,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$433,500	
Total Afiliados(9)																\$13,971,981	\$2,282,400			\$13,971,981	\$598,900					\$14,971,981		\$533,600	\$4,034,900				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830500675	8	PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS EU	AUTOPISTA NORTE NO. 120-07 INT. 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6125735	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-11	2022-12	1806759382	9444107646	E	2022/12/19	2022/12/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4,034,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$2,282,400	\$0	\$0	\$2,282,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$988,800	\$0	\$0	\$988,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$793,600	\$0	\$0	\$793,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	\$533,600	\$0	\$0	\$533,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	\$598,900	\$0	\$0	\$598,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$128,800	\$0	\$0	\$128,800	
EPS SURA (ANTES SUSALLUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$247,800	\$0	\$0	\$247,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
TOTAL				8	\$4,034,900	\$0	\$0	\$4,034,900	