

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISIÓN CONTRATO ROM No. 089-2019

La Regional Occidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S en atención a la Estipulación Contractual N°12. "Obligaciones del Supervisor", y a los términos de referencia del Concurso Público N°08-2019 Capítulo I Numeral 6. "Supervisión", procede a presentar el siguiente informe a la Gerencia de Contratos y a Gerencia Técnica sobre el desarrollo de las actividades, gestiones y observaciones realizadas en calidad de Supervisores; derivadas de la ejecución, control y seguimiento del Contrato de referencia con corte al 20 del mes de mayo del año 2020.

Fecha del Informe	29-05-2020
Fecha Suscripción del Contrato	08-10-2019
Contrato No	089-2019
Nombre del Contratista	CONSORCIO SOLUCIONES Y ACABADOS
Nit o CC del Contratista	901.330.716-9
Objeto del Contrato	Contratar la prestación del servicio de reparaciones, obras y mantenimientos (ROM) locativos por regional a los inmuebles sujetos de administración por parte de la SEA SAS, de conformidad con los pliegos de condiciones, formatos y anexos del Concurso público No.8- de 2019, la propuesta presentada y contrato, para el regional occidente
Valor del Contrato	Hasta la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$1,391,100,000,00) incluido IVA, el AIU cuando a ello hubiere lugar, demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.
Modificación	Se modifica la cláusula 2) VALOR ESTIMADO: Hasta la suma de MIL CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$1.104.100.000) incluido el AIU, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Se elimina de la cláusula 6) Disponibilidad presupuestal, la No. 249 vigencia 2019.
Plazo	La duración del contrato será de doce (14) meses o hasta el agotamiento del presupuesto asignado para cada regional, lo que ocurra primero, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías a que haya lugar.
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe	21-04-2020 al 20-05-2020
Obligaciones cumplidas por el contratista	El contratista ha cumplido en términos generales con las obligaciones contractuales estipuladas en el Capítulo IV Condiciones Particulares del Contrato Numeral 1. Obligaciones Generales del Contratista. Con respecto al Numeral 2. Obligaciones Específicas del Contratista de los Términos de Referencia del contrato, se han presentado algunos incumplimientos correspondientes al anexo No. 3 Clasificación tiempos de Respuesta, los cuales se detallarán en las observaciones y comentarios generales.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Detalle de la ejecución y avances	En el cuadro No. 1 se relacionan las obras que fueron aprobadas mediante Comité Regional a la fecha de corte del presente informe.								
	En el siguiente cuadro se relacionan las obras que fueron desarrolladas durante el mes de corte del presente informe:								
	<table><tr><th>ESTADO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>EN EJECUCIÓN</td><td>2</td></tr><tr><td>SUSPENDIDAS</td><td>9</td></tr><tr><td>TERMINADAS</td><td>13</td></tr></table>	ESTADO	CANTIDAD	EN EJECUCIÓN	2	SUSPENDIDAS	9	TERMINADAS	13
ESTADO	CANTIDAD								
EN EJECUCIÓN	2								
SUSPENDIDAS	9								
TERMINADAS	13								
% de ejecución y avances	A continuación se presenta el balance de ejecución del contrato y el porcentaje de ejecución:								
Cumplimiento pago de Parafiscales	SI								
Certificación de Cumplimiento	SI								

Quadro no. 1

Obras aprobadas por Comité Regional:

FMI	DIRECCION	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	COMITÉ DE APROBACION	FECHA DE COMITÉ
001-100958	CL 23SUR # 45-12 ED. BALCONES DE ZUÑIGA (M.C. ASCENSOR)	ENVIGADO	ANTIOQUIA	COMITÉ REGIONAL No. 180-12-2020	24/04/2020

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

001-95778	CR 42B # 25 SUR-48 BR LAS ORQUÍDEAS	ENVIGADO	ANTIOQUIA	COMITÉ TÉCNICO No. 16-2020	22/04/2020
001-620083	CR 25B # 18A sur-62 LT 10 CS 10 C.R. AVELLANEDA	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	COMITÉ TÉCNICO No. 16-2020	22/04/2020
290-14535	CL 14 13 32 LC 1 PISO (SECTOR INVICO)	PEREIRA	RISARALDA	COMITÉ TÉCNICO No. 16-2020	22/04/2020
001-612670	CL 6 # 17-105 CS 118 UR CASA DE CAMPO	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	COMITÉ TÉCNICO No. 16-2020	22/04/2020
001-841382	CL 2S # 20-185 APTO 809 ED TWINS	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	COMITÉ TÉCNICO No. 16-2020	22/04/2020
001-649099	CALLE 15 No. 35-249 APT. 503, GJ 28 UTIL 32 EDIFICIO BALANDRA	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	COMITÉ REGIONAL No. 180-12-2020	24/04/2020
001-577542	TV 37 No 71-126 APTO 702 ED SAN JUAN DE LA VEGA	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	COMITÉ REGIONAL No. 180-12-2020	24/04/2020
001-638765	CL 47 # 43-28 LC 6 ED ALIANZA COMERCIAL	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	COMITÉ REGIONAL No. 180-13-2020	06/05/2020
001-298145	ALTOS DE LAS PALMAS KLM 18 PARCELACION LA ACUARELA	ENVIGADO	ANTIOQUIA	COMITÉ REGIONAL No. 180-12-2020	24/04/2020
100-32983	CLL 21 # 16-33 GALERIAS	MANIZALES	CALDAS	COMITÉ REGIONAL No. 180-13-2020	06/05/2020
100-17480	CLL 5A # 5-76	CHINCHINÁ	CALDAS	COMITÉ REGIONAL No. 180-13-2020	06/05/2020

Observaciones y comentarios generales:

Considerando que mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en el país por causa del coronavirus COVID-19; que a través del Decreto 440 de 2020 el Presidente de la República adoptó medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19"; que de igual manera, mediante Decreto 457 del 22 marzo de 2020 se impartieron instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020. Sin embargo mediante el decreto 593 del 24 de abril de 2020, el Presidente de la República prolongó la cuarentena obligatoria, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.


Dando alcance a lo precitado, la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. y el contratista CONSORCIO SOLUCIONES Y ACABADOS, concertaron de común acuerdo el 16 de abril de 2020, la suspensión de la ejecución de las obras, debido a que el objeto contractual no podrá seguirse ejecutando normalmente, en atención al Decreto 593 del 24 de abril de 2020, emitido por el Ministerio del Interior, mediante el cual se imparten instrucciones en virtud

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y se ordena el aislamiento en todo el territorio nacional, razón que no permite ejecutar el objeto contractual.

Cabe precisar que la ejecución de las obras que están contempladas como emergencia, que se encuentran dentro de los eventos contemplados en la causal número 20 del Decreto 636 del 06 de mayo del 2020, será a partir del 01 de junio de 2020.

Por último, con el ánimo de continuar brindando una oportuna atención a las diferentes solicitudes, hasta tanto sea superada la contingencia nacional que declaró el país en emergencia económica, social y de salud pública, únicamente se atenderán aquellas solicitudes que sean de carácter urgente, catalogadas como emergencias, que requieran atención inmediata.



JULIAN ALBERTO LÓPEZ MARÍN
Gerente Regional Occidente
Supervisor del contrato



DIEGO ALEJANDRO CORDOBA VANEGAS
Profesional I
Apoyo de supervisión

Elaboró: Diego Alejandro Córdoba Vanegas

Aprobó: Jorge Ivan Gonzalez Camillo