

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISIÓN CONTRATO ROM No. 089-2019

La Regional Occidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S en atención a la Estipulación Contractual N°12. "Obligaciones del Supervisor", y a los términos de referencia del Concurso Público N°08-2019 Capítulo I Numeral 6. "Supervisión", procede a presentar el siguiente informe a la Gerencia de Contratos y a Gerencia Técnica sobre el desarrollo de las actividades, gestiones y observaciones realizadas en calidad de Supervisores; derivadas de la ejecución, control y seguimiento del Contrato de referencia con corte al 31 del mes de marzo del año 2021.

Fecha del Informe	31-03-2021								
Fecha Suscripción del Contrato:	08-10-2019								
Contrato No:	089-2019								
Nombre del Contratista:	CONSORCIO SOLUCIONES Y ACABADOS								
Nit o CC del Contratista:	901.330.716-9								
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio de reparaciones, obras y mantenimientos (ROM) locativos por regional a los inmuebles sujetos de administración por parte de la SEA SAS, de conformidad con los pliegos de condiciones, formatos y anexos del Concurso público No.8- de 2019, la propuesta presentada y contrato, para el regional occidente								
Valor del Contrato:	Hasta la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$1,391,100,000,00) incluido IVA, el AIU cuando a ello hubiere lugar, demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.								
Modificación:	<u>Modificación 1.</u> Se modifica la cláusula 2) VALOR ESTIMADO: Hasta la suma de MIL CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$1.104.100.000) incluido el AIU, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Se elimina de la cláusula 6) Disponibilidad presupuestal, la No. 249 vigencia 2019.								
	Traslado presupuestal de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 70.000.000); del rubro para atender los inmuebles extintos a el rubro para atender los inmuebles en proceso; traslado que no modifica el valor contractual del contrato.								
	<table><tr><th>RUBRO</th><th>INCAUTADO</th><th>EXTINTO</th></tr><tr><td>Contrato ROM 089-2019</td><td>\$ 899.800.000</td><td>\$204.300.000</td></tr></table>	RUBRO	INCAUTADO	EXTINTO	Contrato ROM 089-2019	\$ 899.800.000	\$204.300.000		
	RUBRO	INCAUTADO	EXTINTO						
	Contrato ROM 089-2019	\$ 899.800.000	\$204.300.000						
Traslado presupuestal:									
<table><tr><th>RUBRO</th><th>INCAUTADO</th><th>EXTINTO</th></tr><tr><td>Contrato ROM 089-2019</td><td>\$ 969.800.000</td><td>\$ 134.300.000</td></tr></table>	RUBRO	INCAUTADO	EXTINTO	Contrato ROM 089-2019	\$ 969.800.000	\$ 134.300.000			
RUBRO	INCAUTADO	EXTINTO							
Contrato ROM 089-2019	\$ 969.800.000	\$ 134.300.000							
	<u>Modificación 2.</u> Se modifica la cláusula 2) VALOR ESTIMADO: “Hasta la suma de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$1.599.100.000) incluido el AIU, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos”.								

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>De la misma forma, se modifica la cláusula 4. Duración del contrato, la cual quedaría así:</p> <p>“QUINCE (15) meses o hasta el agotamiento del presupuesto asignado para cada Regional, lo que ocurra primero, contado a partir de la firma del acta de inicio”.</p> <table><tr><th>RUBRO</th><th>DP</th><th>INCAUTADO</th><th>DP</th><th>EXTINTO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Contrato ROM 089-2020</td><td>30</td><td>\$ 969.800.000</td><td>31</td><td>\$ 134.300.000</td><td>\$ 1.104.100.000</td></tr><tr><td>Adición 2020</td><td>429</td><td>\$ 309.655.191</td><td>429</td><td>\$ 185.334.808</td><td>\$ 1.599.100.000</td></tr></table>	RUBRO	DP	INCAUTADO	DP	EXTINTO	TOTAL	Contrato ROM 089-2020	30	\$ 969.800.000	31	\$ 134.300.000	\$ 1.104.100.000	Adición 2020	429	\$ 309.655.191	429	\$ 185.334.808	\$ 1.599.100.000
RUBRO	DP	INCAUTADO	DP	EXTINTO	TOTAL														
Contrato ROM 089-2020	30	\$ 969.800.000	31	\$ 134.300.000	\$ 1.104.100.000														
Adición 2020	429	\$ 309.655.191	429	\$ 185.334.808	\$ 1.599.100.000														
Adición	<p>MIL TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS (\$ 1.300.403.000) suma que se encuentra respaldada así:</p> <table><tr><th>RUBRO</th><th>INCAUTADO</th><th>EXTINTO</th></tr><tr><td>Adición vigencia 2021</td><td>\$ 1.084.753.000</td><td>\$ 215.650.000</td></tr></table> <p>El valor total del contrato será de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL PESOS (\$2,899,503,000)</p>	RUBRO	INCAUTADO	EXTINTO	Adición vigencia 2021	\$ 1.084.753.000	\$ 215.650.000												
RUBRO	INCAUTADO	EXTINTO																	
Adición vigencia 2021	\$ 1.084.753.000	\$ 215.650.000																	
Plazo:	<p>La duración del contrato será de catorce (14) meses o hasta el agotamiento del presupuesto asignado para cada regional, lo que ocurra primero, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías a que haya lugar.</p>																		
Prórrogas:	<p>Mod. 1 Modificación en la cláusula cuarta Duración del contrato la cual quedo así: “Quince (15) meses o hasta el agostamiento del presupuesto asignado para cada Regional, lo que ocurra primero, contado a partir de la firma del acta de inicio”</p> <p>Se prorrogo el contrato por un (01) mes, es decir hasta el 07 de febrero de 2021, para un total de Quince (15) meses del contrato.</p> <p>De acuerdo a la adición presupuestal Se realizo una nueva prórroga en tiempo al contrato 089-2019, por diez (10) meses, es decir hasta el 07 de diciembre de 2021, para un total de VEINTICINCO (25) meses del contrato.</p>																		
Periodo de evaluación del informe:	<p>01-03-2021 al 31-03-2021</p>																		
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>El contratista ha cumplido en términos generales con las obligaciones contractuales estipuladas en el Capítulo IV Condiciones Particulares del Contrato Numeral 1. Obligaciones Generales del Contratista. Con respecto al Numeral 2. Obligaciones Especificas del Contratista de los Términos de Referencia del contrato, se han presentado algunos incumplimientos correspondientes al anexo No. 3 Clasificación tiempos de Respuesta, los cuales se detallarán en las observaciones y comentarios generales.</p>																		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Detalle de la Ejecución y Avances:	<p>En el siguiente cuadro se relacionan las obras que fueron desarrolladas durante el mes de corte del presente informe:</p> <table><tr><th>ESTADO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>EN EJECUCION</td><td>2</td></tr><tr><td>PENDIENTES DE INICIO</td><td>0</td></tr><tr><td>TERMINADAS</td><td>120</td></tr></table>	ESTADO	CANTIDAD	EN EJECUCION	2	PENDIENTES DE INICIO	0	TERMINADAS	120																																																				
ESTADO	CANTIDAD																																																												
EN EJECUCION	2																																																												
PENDIENTES DE INICIO	0																																																												
TERMINADAS	120																																																												
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<p>A continuación se presenta el balance de ejecución del contrato y el porcentaje de ejecución:</p> <table><tr><th>ESTADO</th><th>EN PROCESO</th><th>EXTINTO</th><th>%</th></tr><tr><td>PENDIENTE COMITÉ TÉCNICO</td><td>\$ 23.568.066,98</td><td>\$ 19.022.584,88</td><td>1,47%</td></tr><tr><td>APROBADA Y PENDIENTE DE INICIO</td><td>\$ 53.490.496,41</td><td>\$ 0,00</td><td>1,84%</td></tr><tr><td>EN EJECUCIÓN</td><td>\$ 17.172.933,31</td><td>\$ 0,00</td><td>0,59%</td></tr><tr><td>SUSPENDIDA</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACIÓN</td><td>\$ 32.031.917,68</td><td>\$ 0,00</td><td>1,10%</td></tr><tr><td>PAGADA Y LIQUIDADA</td><td>\$ 1.217.984.088,18</td><td>\$ 317.504.832,61</td><td>52,96%</td></tr><tr><td>VALOR PAGO VISITAS NO EJECUTADAS</td><td>\$ 7.888.500,00</td><td>\$ 2.129.976,00</td><td>0,35%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 1.352.136.002,55</td><td>\$ 338.657.393,49</td><td>58,31%</td></tr><tr><td>VALORES ASIGNADOS CONTRATO</td><td>\$ 969.800.000,00</td><td>\$ 134.300.000,00</td><td rowspan="3">100,00%</td></tr><tr><td rowspan="2">ADICCIÓN</td><td>\$ 309.665.191,39</td><td>\$ 185.334.808,61</td></tr><tr><td>\$ 1.084.753.000,00</td><td>\$ 215.650.000,00</td></tr><tr><td>VALOR SIN EJECUTAR VIGENCIA (2019-2020)</td><td>\$ 102.106,08</td><td>\$ 0,00</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td>\$ 1.011.980.082,04</td><td>\$ 196.627.415,12</td></tr><tr><td>PORCENTAJE EJECUCIÓN (estado legal)</td><td>57,19%</td><td>63,27%</td></tr><tr><td rowspan="2">PORCENTAJE EJECUCIÓN (contrato)</td><td>46,63%</td><td>11,68%</td></tr><tr><td colspan="2">58,31%</td></tr></table>	ESTADO	EN PROCESO	EXTINTO	%	PENDIENTE COMITÉ TÉCNICO	\$ 23.568.066,98	\$ 19.022.584,88	1,47%	APROBADA Y PENDIENTE DE INICIO	\$ 53.490.496,41	\$ 0,00	1,84%	EN EJECUCIÓN	\$ 17.172.933,31	\$ 0,00	0,59%	SUSPENDIDA	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACIÓN	\$ 32.031.917,68	\$ 0,00	1,10%	PAGADA Y LIQUIDADA	\$ 1.217.984.088,18	\$ 317.504.832,61	52,96%	VALOR PAGO VISITAS NO EJECUTADAS	\$ 7.888.500,00	\$ 2.129.976,00	0,35%	VALOR TOTAL	\$ 1.352.136.002,55	\$ 338.657.393,49	58,31%	VALORES ASIGNADOS CONTRATO	\$ 969.800.000,00	\$ 134.300.000,00	100,00%	ADICCIÓN	\$ 309.665.191,39	\$ 185.334.808,61	\$ 1.084.753.000,00	\$ 215.650.000,00	VALOR SIN EJECUTAR VIGENCIA (2019-2020)	\$ 102.106,08	\$ 0,00		SALDO RESTANTE	\$ 1.011.980.082,04	\$ 196.627.415,12	PORCENTAJE EJECUCIÓN (estado legal)	57,19%	63,27%	PORCENTAJE EJECUCIÓN (contrato)	46,63%	11,68%	58,31%	
ESTADO	EN PROCESO	EXTINTO	%																																																										
PENDIENTE COMITÉ TÉCNICO	\$ 23.568.066,98	\$ 19.022.584,88	1,47%																																																										
APROBADA Y PENDIENTE DE INICIO	\$ 53.490.496,41	\$ 0,00	1,84%																																																										
EN EJECUCIÓN	\$ 17.172.933,31	\$ 0,00	0,59%																																																										
SUSPENDIDA	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%																																																										
TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACIÓN	\$ 32.031.917,68	\$ 0,00	1,10%																																																										
PAGADA Y LIQUIDADA	\$ 1.217.984.088,18	\$ 317.504.832,61	52,96%																																																										
VALOR PAGO VISITAS NO EJECUTADAS	\$ 7.888.500,00	\$ 2.129.976,00	0,35%																																																										
VALOR TOTAL	\$ 1.352.136.002,55	\$ 338.657.393,49	58,31%																																																										
VALORES ASIGNADOS CONTRATO	\$ 969.800.000,00	\$ 134.300.000,00	100,00%																																																										
ADICCIÓN	\$ 309.665.191,39	\$ 185.334.808,61																																																											
	\$ 1.084.753.000,00	\$ 215.650.000,00																																																											
VALOR SIN EJECUTAR VIGENCIA (2019-2020)	\$ 102.106,08	\$ 0,00																																																											
SALDO RESTANTE	\$ 1.011.980.082,04	\$ 196.627.415,12																																																											
PORCENTAJE EJECUCIÓN (estado legal)	57,19%	63,27%																																																											
PORCENTAJE EJECUCIÓN (contrato)	46,63%	11,68%																																																											
	58,31%																																																												
Cumplimiento pago de Parafiscales:	SI																																																												
Certificación de Cumplimiento:	SI																																																												

En el cuadro No. 1 se relacionan las obras que fueron aprobadas mediante Comité Regional a la fecha de corte del presente informe

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Cuadro no. 1

Obras aprobadas por Comité Regional:

FMI	DIRECCION	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	COMITÉ DE APROBACION	FECHA DE COMITÉ	VALOR
001-959435	CL 6A # 18-125 APTO 402 ED NAIROBI PT. 3	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	COMITÉ REGIONAL No. 180-15-2021	9/03/2021	\$ 1.864.185
020-90762	CR 50 C # 39 - 65 CS4 URB. RIOGRANDE	RIONEGRO	ANTIOQUIA	COMITÉ REGIONAL No. 180-13-2021	1/03/2021	\$ 17.025.133
280-108391	FINCA EL PERU	MONTENEGRO	QUINDÍO	COMITÉ REGIONAL No. 180-13-2021	1/03/2021	\$ 22.969.843

Observaciones y comentarios generales:

Con relación al Análisis de Precios Unitarios - A.P.U – de las Actividades No Previstas, es importante tener presente que se realiza la revisión en pro de confirmar que sus valores se encuentren a precios del mercado actual, esto con el de estar acorde al acuerdo con el Estatuto del Consumidor Ley 1480 de 2011 Art. 26, y se aclara que toda propuesta debe cumplir con los principios de la Contratación Estatal

ALEJANDRO HENAO BARRERA
Gerente Regional Occidente
Supervisor del contrato

DIEGO ALEJANDRO CORDOBA VANEGAS
Profesional I
Apoyo de supervisión

Aprobó: Guillermo Andrés Echeverry Palma
Elaboró: Diego Alejandro Córdoba Vanegas