


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	21 de julio de 2019															
Fecha Suscripción del Contrato:	29 de enero de 2018															
Contrato No:	019-2018															
Nombre del Contratista:	Consortio Urano 2017															
Nit o CC del Contratista:	901150168-1															
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio de reparaciones, obras y mantenimientos ROM locativos por regional a los inmuebles urbanos sujetos de administración por parte de la SAE SAS, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público No 2 de 2017 y la propuesta presentada para la regional Centro Oriente.															
Valor del Contrato:	Hasta la suma de OCHOCIENTOS VEINTEISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$826.150.000) M/CTE, incluido IVA, el AIU cuando a ello hubiere lugar, demás impuestos tasa, contribuciones, costos directos e indirectos.															
Adición:	La suma de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$535.000.000) M/CTE, incluido IVA, el AIU cuando a ello hubiere lugar, demás impuesto tasa, contribuciones, costos directos e indirectos.															
Plazo:	17 meses según la modificación N° 3, más 1 mes de la modificación N° 4 para un total de 18 meses o hasta el agotamiento del presupuesto asignado para la Regional Centro oriente.															
Prórrogas:	Modificación 1. 4 meses a partir del plazo actual 21 de febrero de 2019 es decir hasta 21 de junio de 2019. Modificación 2. Modificar el valor actual del presupuesto para inmuebles incautados de \$1.099.840.000 a \$1.169.840.000 y el presupuesto para inmuebles extintos de \$261.310.000 a \$ 191.310.000. Modificación 3. Adición en tiempo de 1 mes a partir del plazo actual 21 de junio de 2019 es decir hasta el 21 de julio de 2019. Modificación 4. Adición en tiempo de 1 mes a partir del plazo actual 21 de julio de 2019 es decir hasta el 21 de agosto de 2019.															
Periodo de evaluación del informe:	21 de junio de 2019 a 21 de julio de 2019.															
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><th></th><th>OBLIGACIONES</th><th>CUMPLIDA</th></tr><tr><td>1</td><td>Cumplir lo previsto en los estudios previos, los términos de referencia, documentos anexos, el contrato y la propuesta presentada.</td><td>si</td></tr><tr><td>2</td><td>Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y demás disposiciones pertinentes.</td><td>si</td></tr><tr><td>3</td><td>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.</td><td>si</td></tr><tr><td>4</td><td>Atender el objeto contratado en forma oportuna.</td><td>si</td></tr></table>		OBLIGACIONES	CUMPLIDA	1	Cumplir lo previsto en los estudios previos, los términos de referencia, documentos anexos, el contrato y la propuesta presentada.	si	2	Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y demás disposiciones pertinentes.	si	3	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.	si	4	Atender el objeto contratado en forma oportuna.	si
	OBLIGACIONES	CUMPLIDA														
1	Cumplir lo previsto en los estudios previos, los términos de referencia, documentos anexos, el contrato y la propuesta presentada.	si														
2	Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y demás disposiciones pertinentes.	si														
3	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.	si														
4	Atender el objeto contratado en forma oportuna.	si														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	5	Colaborar con la SAE para que el objeto contratado se cumpla y que sea de la mejor calidad.	si																								
	6	Acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud de su personal a cargo, de conformidad con la Ley	si																								
	7	Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.	si																								
	8	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según corresponda.	si																								
	9	Guardar total reserva de la información que obtenga de SAE en desarrollo del objeto contractual, ya que es de propiedad de la Entidad, salvo requerimiento de autoridad competente.	si																								
	10	Entregar los bienes, obras o servicios contratados con las especificaciones técnicas exigidas.	si																								
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><th>ESTADO</th><th>EN PROCESO</th><th>EXTINTO</th></tr><tr><td>PAGADAS</td><td>\$ 930,781,020.56</td><td>\$ 162,717,291.77</td></tr><tr><td>OBRAS TERMINADAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PENDIENTES POR PAGO</td><td>\$ 15,707,430.92</td><td>\$ 7,640,443.91</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 946,488,451.48</td><td>\$ 170,357,735.68</td></tr><tr><td>VALOR ASIGNADO AL CONTRATO</td><td>\$ 1,169,840,000.00</td><td>\$ 191,310,000.00</td></tr><tr><td>%</td><td>81%</td><td>89%</td></tr><tr><td>SALDO</td><td>\$ 223,351,548.52</td><td>\$ 20,952,264.32</td></tr></table>			ESTADO	EN PROCESO	EXTINTO	PAGADAS	\$ 930,781,020.56	\$ 162,717,291.77	OBRAS TERMINADAS			PENDIENTES POR PAGO	\$ 15,707,430.92	\$ 7,640,443.91	TOTAL	\$ 946,488,451.48	\$ 170,357,735.68	VALOR ASIGNADO AL CONTRATO	\$ 1,169,840,000.00	\$ 191,310,000.00	%	81%	89%	SALDO	\$ 223,351,548.52	\$ 20,952,264.32
	ESTADO	EN PROCESO	EXTINTO																								
	PAGADAS	\$ 930,781,020.56	\$ 162,717,291.77																								
	OBRAS TERMINADAS																										
	PENDIENTES POR PAGO	\$ 15,707,430.92	\$ 7,640,443.91																								
	TOTAL	\$ 946,488,451.48	\$ 170,357,735.68																								
	VALOR ASIGNADO AL CONTRATO	\$ 1,169,840,000.00	\$ 191,310,000.00																								
	%	81%	89%																								
	SALDO	\$ 223,351,548.52	\$ 20,952,264.32																								
	<table><tr><th>ESTADO</th><th>EN PROCESO</th><th>EXTINTO</th></tr><tr><td>APROBADO PENDIENTE DE INICIO</td><td>\$ 10,044,461.00</td><td></td></tr><tr><td>EN EJECUCION</td><td>\$ 11,170,002.10</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 21,214,463.10</td><td>\$ -</td></tr></table>			ESTADO	EN PROCESO	EXTINTO	APROBADO PENDIENTE DE INICIO	\$ 10,044,461.00		EN EJECUCION	\$ 11,170,002.10		TOTAL	\$ 21,214,463.10	\$ -												
ESTADO	EN PROCESO	EXTINTO																									
APROBADO PENDIENTE DE INICIO	\$ 10,044,461.00																										
EN EJECUCION	\$ 11,170,002.10																										
TOTAL	\$ 21,214,463.10	\$ -																									
Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista aporta el certificado de pago parafiscales firmado por el representante legal.																										
Certificación de Cumplimiento:	N/A																										

Se deja constancia que en el mes de junio se modifica el contrato pasando un valor de \$ 70.000.000 (setenta millones) de extinto a incautado.


CAMILA GUTIERREZ BARRAGAN
GERENTE REGIONAL CENTRO ORIENTE

Elaboró: Dany Triviño Bedoya

Revisó: Juan Carlos Camargo