


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	23 mayo 2018		
Fecha Suscripción del Contrato:	29 de enero 2018		
Contrato No:	019-2018		
Nombre del Contratista:	Consorcio Urano 2017		
Nit o CC del Contratista:	901150168-1		
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio de reparaciones, obras y mantenimientos ROM locativos por regional a los inmuebles urbanos sujetos de administración por parte de la SAE SAS, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público No 2 de 2017 y la propuesta presentada para la regional Centro Oriente.		
Valor del Contrato:	Hasta la suma de OCHOCIENTOS VEINTEISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$826.150.000) M/CTE, incluido IVA, el AIU cuando a ello hubiere lugar, demás impuestos tasa, contribuciones, costos directos e indirectos.		
Adición:	N/A		
Plazo:	12 meses o hasta el agotamiento del presupuesto asignado para la Regional Centro oriente		
Prórrogas:	N/A		
Periodo de evaluación del informe:	21 de Abril a 21 Mayo		
Obligaciones cumplidas por el contratista:	OBLIGACIONES	CUMPLIDA	
	1	Cumplir lo previsto en los estudios previos, los términos de referencia, documentos anexos, el contrato y la propuesta presentada.	si
	2	Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y demás disposiciones pertinentes.	si
	3	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.	si
	4	Atender el objeto contratado en forma oportuna.	si
	5	Colaborar con la SAE para que el objeto contratado se cumpla y que sea de la mejor calidad.	si
	6	Acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud de su personal a cargo, de conformidad con la Ley	si
	7	Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.	si

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	8	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según corresponda.	si																											
	9	Guardar total reserva de la información que obtenga de SAE en desarrollo del objeto contractual, ya que es de propiedad de la Entidad, salvo requerimiento de autoridad competente.	si																											
	10	Entregar los bienes, obras o servicios contratados con las especificaciones técnicas exigidas.	si																											
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"><u>ESTADO</u></th> <th style="width: 30%;"><u>EN PROCESO</u></th> <th style="width: 30%;"><u>EXTINTOS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APROBADO - PENDIENTE DE INICIO</td> <td style="text-align: right;">\$ 139,529,801</td> <td style="text-align: right;">\$ 12,755,445</td> </tr> <tr> <td>EN EJECUCIÓN</td> <td style="text-align: right;">\$ 37,293,862</td> <td style="text-align: right;">\$ 104,804</td> </tr> <tr> <td>TERMINADA Y PENDIENTE LIQUIDACIÓN</td> <td style="text-align: right;">\$ 10,608,847</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDADA</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,545,563</td> <td style="text-align: right;">\$ 18,521,595</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL PAGADO</td> <td style="text-align: right;">\$ 13,154,410</td> <td style="text-align: right;">\$ 18,521,595</td> </tr> <tr> <td>VALORES ASIGNADOS CONTRATO</td> <td style="text-align: right;">\$ 669,840,000</td> <td style="text-align: right;">\$ 156,310,000</td> </tr> <tr> <td>SALDO RESTANTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 656,685,590</td> <td style="text-align: right;">\$ 137,788,405</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE PAGADO</td> <td style="text-align: center;">2%</td> <td style="text-align: center;">11.85%</td> </tr> </tbody> </table>			<u>ESTADO</u>	<u>EN PROCESO</u>	<u>EXTINTOS</u>	APROBADO - PENDIENTE DE INICIO	\$ 139,529,801	\$ 12,755,445	EN EJECUCIÓN	\$ 37,293,862	\$ 104,804	TERMINADA Y PENDIENTE LIQUIDACIÓN	\$ 10,608,847	-	LIQUIDADA	\$ 2,545,563	\$ 18,521,595	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 13,154,410	\$ 18,521,595	VALORES ASIGNADOS CONTRATO	\$ 669,840,000	\$ 156,310,000	SALDO RESTANTE	\$ 656,685,590	\$ 137,788,405	PORCENTAJE PAGADO	2%	11.85%
	<u>ESTADO</u>	<u>EN PROCESO</u>	<u>EXTINTOS</u>																											
	APROBADO - PENDIENTE DE INICIO	\$ 139,529,801	\$ 12,755,445																											
	EN EJECUCIÓN	\$ 37,293,862	\$ 104,804																											
	TERMINADA Y PENDIENTE LIQUIDACIÓN	\$ 10,608,847	-																											
	LIQUIDADA	\$ 2,545,563	\$ 18,521,595																											
	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 13,154,410	\$ 18,521,595																											
	VALORES ASIGNADOS CONTRATO	\$ 669,840,000	\$ 156,310,000																											
	SALDO RESTANTE	\$ 656,685,590	\$ 137,788,405																											
PORCENTAJE PAGADO	2%	11.85%																												
Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista aporta el certificado de pago parafiscales firmado por el representante legal.																													
Certificación de Cumplimiento:	N/A																													



CAMILA GUTIERREZ BARRAGAN
GERENTE REGIONAL CENTRO ORIENTE

Elaboró: Lady Johana Galeano

Reviso: Juan Carlos Camargo