


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	22/10/2021			
Fecha Suscripción del Contrato:	02/09/2020			
Contrato No:	078-2020			
Nombre del Contratista:	SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES S.A.S			
Nit o CC del Contratista:	900.639.534-1			
Objeto del Contrato:	Prestar el servicio de soporte con mantenimiento preventivo y correctivo para las UPS de la Entidad en sus diferentes Sedes.			
Valor del Contrato:	Hasta \$ 30.991.500.00			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	1	\$ 4.675.738	1	29/10/2020
	Total, valor adiciones		\$ 4.675.738	
Plazo:	La vigencia del contrato será por dos (2) años contados a partir de la firma del acta de inicio el contrato, previa legalización del contrato. Fecha de finalización 07/09/2022			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.
	1	N/A	N/A	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Septiembre 2021			
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en el ítem 6 del contrato 078-2020 el contratista dio cumplimiento a los siguientes compromisos para el primer pago:			
	COMPROMISO CONTRACTUAL		CUMPLIMIENTO	
	Un pago por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4,493,440) incluido iva, una vez se cumpla el primer año de la firma del acta de inicio como contraprestación del servicio de soporte del segundo año anticipado		Se cumplió un año a partir de la firma del acta de inicio, la cual fue el día 8 de septiembre del 2020.	
Porcentaje de				

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td>57.34 %</td> </tr> </table>		PORCENTAJE EJECUTADO	57.34 %	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td> <td>45.19%</td> </tr> </table>		PORCENTAJE PRESUPUESTAL	45.19%							
	PORCENTAJE EJECUTADO	57.34 %													
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	45.19%													
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$ 26.315.762</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$ 4.675.738</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td>\$ 30.991.500</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$ 14.004.409</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 16.987.091</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 26.315.762	Valor de las Adiciones	\$ 4.675.738	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 30.991.500	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 14.004.409	Valor pendiente por ejecutar	\$ 16.987.091	
CONCEPTO	VALOR														
Valor Inicial del Contrato	\$ 26.315.762														
Valor de las Adiciones	\$ 4.675.738														
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 30.991.500														
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 14.004.409														
Valor pendiente por ejecutar	\$ 16.987.091														
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo Septiembre														
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de septiembre.														
Observaciones	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:														
		Satisfactorio													
		Bueno													
		Regular													
		Requiere ajustes													


 Firma Supervisor


 William Tellez