

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	04/03/2022			
Fecha Suscripción del Contrato:	24/12/2021			
Contrato No:	109-2021			
Nombre del Contratista:	CLUSTER DE SERVICIOS S.A.S			
Nit o CC del Contratista:	Nit 900080073-4			
Objeto del Contrato:	Prestar el servicio de organización, diagnóstico, marquillado, mantenimiento preventivo y correctivo y/o instalación de puntos con cableado estructurado y/o de potencia regulada y/o de potencia no regulada en la SAESAS.			
Valor del Contrato:	OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VENTICUATRO MIL PESOS MCTE (\$82.824.000) incluido IVA.			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total valor adiciones	N/A		
Plazo:	2 AÑOS			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.
				Fecha Modificación
	N/A	N/A	N/A	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Febrero 2022			
Obligaciones cumplidas por el contratista:	(2) dos años, Fecha de Finalización 11/01/2024			
	1. Entregar informes del trabajo realizado, documento físico y/o digital donde se evidencien planos que identifiquen los puntos de red en puestos de trabajo, certificado de backbone de fibra óptica, diagramas unifilares de circuitos eléctricos.			
	Se instalaron 6 salidas de datos desde el cuarto técnico del piso hasta la mesa de trabajo,6 tomas eléctricas. Se envió un circuito para la corriente normal y un circuito para la corriente regulada desde un tablero normal y regulado ubicado en el cuarto técnico del mismo piso hasta la mesa de trabajo pasando por tubería por el techo hasta una canaleta metálica desde donde se baja hasta los puestos de trabajo, dejando las salidas en tomas naranja (reguladas) y blancas (normales).			
	Entregan informe con fotografía y adjuntan cotización del trabajo a realizar Instalación de 6 puntos nuevos de Bogotá sede calle 93			

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>2. Entregar la relación de conexiones Switch punto de patch, panel. Patch panel – puesto de trabajo, por medio de un informe. Se adjunta informe completo en la carpeta entregables</p> <p>3. Entregar informe donde se evidencie el análisis de cargas. Se realiza esta actividad con su respectivo informe.</p> <p>11. El Material que se entregue en cumplimiento del contrato será propiedad de SAE, por lo que el Contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor. Se entrega el material cotizado, se recibe a satisfacción</p>																
<p><b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b></p>	<table border="1"> <tr> <td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td> <td>71.12%</td> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td> <td>21.73%</td> </tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$82.824.000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$0.0</td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td> <td><b>\$82.824.000</b></td> </tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td> <td>\$ 18.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$56.330.494</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>AVANCES:</b> En el mes de enero. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	71.12%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	21.73%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$82.824.000	Valor de las Adiciones	\$0.0	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$82.824.000</b>	Total ejecutado y desembolsado	\$ 18.000.000	Valor pendiente por ejecutar	\$56.330.494
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	71.12%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	21.73%														
CONCEPTO	VALOR																
Valor Inicial del Contrato	\$82.824.000																
Valor de las Adiciones	\$0.0																
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$82.824.000</b>																
Total ejecutado y desembolsado	\$ 18.000.000																
Valor pendiente por ejecutar	\$56.330.494																
<p><b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b></p>	<p>Febrero 2022</p>																
<p><b>Certificación de Cumplimiento:</b></p>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes								
	Satisfactorio																
X	Bueno																
	Regular																
	Requiere Ajustes																



Firma Supervisor



**Alvaro Barrera**  
Firma Apoyo de Supervisión