



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 07
Vigencia desde: 30/07/2024
Página: 1 de 5

Fecha de Informe 24/04/2025

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Diligencia la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S.

Contrato N°	061-2022		Fecha Suscripción del Contrato	05/10/2022	
Nombre Contratista	TRISHA YANIRA FORBES PACHECO		Identificación (CC/NIT)	1.123.620.351	
Correo Electrónico Contratista	triforpa@gmail.com		Forma de Pago	Mensual	
Nombre Supervisor	Jose Ignacio Alemán Buitrago – Director para la Democratización Activos Muebles				
Nombre apoyo supervisión	Jhesica Paola Bernal Gómez – Profesional III				
Fecha de Iniciación	20/10/2022		Fecha de Terminación	30/04/2025	
Plazo Contrato	2 años, 6 meses y 11 días	Prórrogas	3	Plazo Total	2 años, 6 meses y 11 días
Periodo de Evaluación del Informe	Abril de 2025				
Objeto del Contrato	Contratar los servicios de trasplante y cuidado de guarderías de corales en la zona de remoción de la embarcación Mr. Goby ubicado en la Isla de San Andrés y Providencia, en apego al cumplimiento del plan de compensación ambiental y medidas de mitigación aprobado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA, en virtud de la Resolución 403 de 2015 expedida por la misma.				

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 99%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 100%

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 07
Vigencia desde: 30/07/2024
Página: 2 de 5

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 527,679,501
Valor de las Adiciones	\$ 1,589,398,112
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 2.028.775.597
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 88,302,016
Valor Pendiente por Ejecutar	-

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-8-3-9-18-01	LP-NA MEDIDAS DE COMPENSACION CON CORALINA INCAUTADO	101	02/01/2025	16	01/02/2025

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

N°	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Coordinar las necesidades logísticas, de suministro y el desarrollo de actividades objeto del contrato	Durante los meses de marzo y abril de 2025, el proyecto de restauración coralina en la zona aledaña al encallamiento del Mr. Goby avanzó significativamente en sus actividades programadas. Se llevó a cabo el mantenimiento de los 55 reefballs instalados, y se elaboraron los informes técnicos correspondientes al crecimiento, supervivencia y fauna asociada de las colonias de Acropora palmata y Pseudodiploria clivosa trasplantadas sobre dichas estructuras..	Informe No. 30 correspondiente al mes de abril de 2025.
2	Acompañar, programar y realizar seguimiento a las actividades y necesidades del proyecto.	Las labores de limpieza periódica de los reefballs y la supervisión del estado de salud de las colonias trasplantadas directamente en el arrecife. En este periodo también se realizaron visitas de seguimiento por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), así como una visita conjunta entre SAE y la Corporación CORALINA, tanto a los reefballs como a las áreas del arrecife donde se han establecido las colonias.	Informe No. 30 correspondiente al mes de abril de 2025.
3	Realizar el seguimiento para el cumplimiento de las actividades del personal	En el marco del seguimiento técnico y administrativo del plan de compensación ambiental, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizó una visita de supervisión al proyecto de restauración coralina desarrollado en la zona afectada por	Informe No. 30 correspondiente al mes de abril de 2025.

	profesional, técnico y auxiliar del proyecto.	<p>el encallamiento del Mr. Goby. Esta visita tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco de la Resolución 403 de 2015, evaluar el avance de las actividades programadas y constatar en terreno la ejecución efectiva de las acciones de mantenimiento, monitoreo y restauración de corales.</p> <p>Durante el mes de abril de 2025, se llevó a cabo una visita de seguimiento al proyecto por parte de la Corporación Ambiental CORALINA, en compañía de representantes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta jornada de inspección permitió verificar en campo el estado de avance de las actividades de restauración coralina, incluyendo la evaluación del estado de salud de las colonias trasplantadas, la efectividad de las labores de mantenimiento de los reefballs y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de compensación ambiental. La visita evidenció resultados positivos, destacándose la buena condición de los corales y la continuidad de las acciones técnicas requeridas para garantizar el éxito del proceso de restauración.</p>	
4	Liderar las actividades de limpieza, velar por el correcto seguimiento del equipo de trabajo y de las actividades desarrolladas.	<p>las actividades de limpieza se convierten en una parte fundamental de la estrategia de restauración. Estas acciones no solo eliminan amenazas competitivas, sino que también optimizan las condiciones para que las colonias crezcan vigorosamente y puedan adaptarse mejor cuando son trasladadas a su entorno natural en el arrecife.</p>	Informe No. 30 correspondiente al mes de abril de 2025.
5	Generar reportes mensuales de avance de las actividades del proyecto.	<p>Informe de Avances en el Plan de Compensación Ambiental</p> <p>1. Construcción e instalación de las guarderías de mesa y colgantes. Avance 2025: 50%, pues estas requieren mantenimiento y reemplazo de materiales para preparar la nueva temporada de guarderías de coral y completar de esta manera con la meta del plan de compensación.</p> <p>1.2 Colecta de material biológico y fragmentación Avance para el 2025: 15%, El clima abrió una ventana para dar inicio con la colecta de colonias y se aprovechó para mostrar avance en esta actividad.</p> <p>1.3 Mantenimiento, toma y análisis de datos Avance 2025: 50% (se ha realizado monitoreo mensual, limpieza y toma de datos, pero es una actividad continua durante todo el proyecto).</p> <p>1.4 Instalación de arrecifes artificiales modulares Avance: 100%. Los módulos artificiales ya fueron construidos e instalados en las áreas designadas por la corporación</p>	Informe No. 30 correspondiente al mes de abril de 2025.

		ambiental - CORALINA, cumpliendo con una fase clave para la recuperación del ecosistema. 1.5 Trasplante de fragmentos y monitoreo en el arrecife Avance: 65%. Esta actividad generalmente presenta su avance al finalizar el año, pues, para trasplantar hay que cumplir unos pasos: acondicionar guarderías, colecta de fragmentos de coral de corales, mantenimiento y limpieza de los mismo y finalmente cuando cumplan con un tamaño adecuado en guarderías (6-8 meses) se trasplantan en el arrecife.	
6	Liderar las actividades de restauración con el biólogo, técnicos y auxiliares y el desarrollo de monitoreo de las colonias en guarderías de coral y trasplante en el arrecife objeto de las medidas de compensación	La presencia de SAE como entidad supervisora garantiza la transparencia y el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos, permitiendo además fortalecer el control institucional sobre los recursos invertidos y los resultados obtenidos. Estas visitas periódicas son fundamentales no solo para validar el progreso del proyecto, sino también para identificar oportunidades de mejora, asegurar la trazabilidad de las actividades ejecutadas y contribuir a una gestión ambiental más eficiente y responsable.	Informe No. 30 correspondiente al mes de abril de 2025.

APORTES PARAFISCALES

En radicado de factura se adjunta los soportes.

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el periodo informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
9483288952	2025-03	\$ 11.040.200

Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del periodo a pagar

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9483288952	03-2025	\$6.405.900
Salud	9483288952	03-2025	\$4.448.500



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 07
Vigencia desde: 30/07/2024
Página: 5 de 5

ARL	9483288952	03-2025	\$ 185.800
Total			\$ 11.040.200

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:


Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Así mismo, el contratista se encuentra al día con la legalización de los gastos de viaje por concepto de desplazamientos:


Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	<input type="checkbox"/>
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Regular	<input type="checkbox"/>
Requiere Ajustes	<input type="checkbox"/>


Jose Ignacio Alemán Buitrago
Director para la Democratización Activos Muebles
Supervisor

Trisha Yanira Forbes Pacheco
Contratista


Jhesica Paola Bernal Gómez
Profesional III
Apoyo de Supervisión